

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
 Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBJETO: Revitalização da Praça do Sossego

LOCAL: Rua Tenente Coronel Cardoso, Parque Tamandaré, Campos dos Goytacazes - RJ

Serviços	Prazos/Dias	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	
SERVIÇOS PRELIMINARES	100%							R\$ 74.892,40
	74.892,40	-	-	-	-	-	-	
QUISOQUE COM VARANDA COBERTA		25%	25%	25%	25%			R\$ 335.145,00
	-	83.786,25	83.786,25	83.786,25	83.786,25	-	-	
PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA		20%	20%	20%	20%	20%		R\$ 113.321,00
	-	22.664,20	22.664,20	22.664,20	22.664,20	22.664,20		
PARQUES E JARDINS						50%	50%	R\$ 37.059,00
	-	-	-	-	-	18.529,50	18.529,50	
ILUMINAÇÃO			25%	25%	25%	25%		R\$ 36.181,00
	-	-	9.045,25	9.045,25	9.045,25	9.045,25		
INSTALAÇÃO DE BOMBEIRO E SPDA			25%	25%	25%	25%		R\$ 10.003,00
	-	-	2.500,75	2.500,75	2.500,75	2.500,75		
SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO							100%	R\$ 6.951,00
	-	-	-	-	-	-	6.951,00	
Subtotal - Parcial		R\$ 74.892,40	R\$ 106.450,45	R\$ 117.996,45	R\$ 117.996,45	R\$ 136.525,95	R\$ 59.690,70	R\$ 613.552,40
BDI 15%		R\$ 11.233,86	R\$ 15.967,57	R\$ 17.699,47	R\$ 17.699,47	R\$ 20.478,89	R\$ 8.953,61	R\$ 92.032,86
Total - Parcial		R\$ 86.126,26	R\$ 122.418,02	R\$ 135.695,92	R\$ 135.695,92	R\$ 157.004,84	R\$ 68.644,31	R\$ 705.585,26
Total - Acumulado		R\$ 86.126,26	R\$ 208.544,28	R\$ 344.240,20	R\$ 479.936,11	R\$ 636.940,96	R\$ 705.585,26	R\$ 705.585,26
% - Parcial		12%	17%	19%	19%	22%	10%	100%
% - Acumulado		12%	30%	49%	68%	90%	100%	100%